

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"**

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области от 21 февраля 2018 года № 33-ОД

№ №	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Услуги подачи воды по распределительным сетям	Ремонт водовода левого и правого коллектора западного участка Эскулинского водозабора	км	0,77	0,77		49 634,06	35 607,08	-14 026,98			35 607,08	-	-	-											
2	Услуги отвода и очистки сточных вод	Ремонт напорного канализационного коллектора	км	0,11	0,11	2018	6 921,50	5 087,30	-1 834,20	Отклонения связаны с итогами проведения госзакупок на портале		5 087,30	-	-	-											
		Насосный агрегат со шкафом управления	шт	2	2		45 089,42	45 535,71	446,29			45 535,71	-	-	-											

Директор ТОО "СПТВС"

Токимбаев Е.А.

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"**

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области от 21 февраля 2018 года № 32-ОД

№ №	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)						
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией	Ремонт теплосети №1, по ул. Наурыз от ТК-11 до ул. Женис	км	0,93	0,83	2018	Прилагается	65 699,78	44 898,73	-20 801,05	Отклонения связаны с итогами проведения госзакупок на портале	44 898,73	-	-	-													
		Ремонт теплосети №1, по ул. Женис от ул. Наурыз до ул. Ердена	км	0,66	0,66			48 077,36	38 727,51	-9 349,85		38 727,51	-	-	-													
		Ремонт теплосети №1, по ул. Ердена от камеры 1 до камеры 3	км	-	0,105			-	3 531,28	3 531,28		3 531,28	-	-	-													

Директор ТОО "СПТВС"

Токимбаев Е.А.