

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"**

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области от 18 июля 2017 года № 10-ОД

№ №	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией	Ремонт теплосети № 1	км	1.58	1.873						Экономия сложилась по итогам проведения конкурса на портале государственных закупок, работы выполнены в полном объеме. Ремонт по тепловым сетям протяженностью 0,293 км выполнен собственными силами на сумму 14 333,99 тыс. тенге	101 322.24	-	-	-			67%	38%							
2	Услуги подачи воды по распределительным сетям	Ремонт Эскулинского водовода	км	1.00	1.00	2017 год	Прилагается	49 598.29	37 942.70	-11 655.59		37 942.70	-	-	-			86%	54%							
3	Услуги отвода и очистки сточных вод	Ремонт напорного канализационного коллектора	км	1.00	1.00			51 221.94	39 184.79	-12 037.15		39 184.79	-	-	-			100%	0.05%	-	-					

Директор ТОО "СПТВС"

Утепбергенов А.К.

Оценка повышения качества и надежности не имеет места определения, в связи с поздним сроком завершения работ подрядчиком.